

# 石嘴山市项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		石嘴山市博物馆岩画厅陈展改造项目						
主管部门		石嘴山市文化旅游广电局			实施单位 石嘴山市博物馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		222.4	111.2	10	0.5	5
		其中:当年财政拨款		222.4	111.2	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成岩画厅陈展改造,保障场馆全年免费开放				完成岩画厅陈展改造,提升博物馆展陈能力,进一步丰富了群众精神文化需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	840	840	7.5	7.5	
			接待游客	≥100000	≥100000	7.5	7.5	
		质量指标	完成率	≥95	≥95	7.5	7.5	
			合格率	100	100	7.5	7.5	
			.....					
		时效指标	完成时限	2022年	2023年	10	6	
			指标2:					
		成本指标	投入成本	222.4	222	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		场馆免费开放	全年	全年	10	10	
			.....					
	生态效益指标		满足群众精神文化需求	逐年提升	逐年提升	10	10	
	可持续影响指标		保障场馆免费开放	全年	全年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客	≥90	≥90	10	10	
			.....					
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>89</b>	